

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di fless. tot.	% comple	Predecessori	Semestre 2, 2023												Semestre 1, 2024												Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025												Semestre 2, 2025												Semestre 1, 2026											
									L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M																											
1	0	Lavori di completamento della diga di Pietrarossa (912gg)	833,5 g	mer 19/07/23	gio 19/03/26	1,38 g	19%																																																																									
2	0.1	Consegna Lavori Parziale	0 g	ven 21/07/23	ven 21/07/23	142,38 g	0%																																																																									
3	0.2	Completamento Consegna Lavori	0 g	gio 21/09/23	gio 21/09/23	87,38 g	0%	2																																																																								
4	0.3	Attivazione Piattaforma M.G.O.	0 g	ven 21/07/23	ven 21/07/23	832,38 g	0%	2																																																																								
5	M1a	Milestone 1 - Completamento strade (fase 1)	0 g	ven 12/09/25	ven 12/09/25	162,63 g	0%	102																																																																								
6	M2	Milestone 2 - Completamento Gallerie di Accesso cunicolo esistente	0 g	gio 23/10/25	gio 23/10/25	127,38 g	0%	316																																																																								
7	M3	Milestone 3 - Completamento Interventi Messa in Sicurezza Versante sponda DX	0 g	mar 27/01/26	mar 27/01/26	48,38 g	0%	183																																																																								
8	M4	Milestone 4 - Completamento Adeguamento Sismico Opere Civili	0 g	mar 16/12/25	mar 16/12/25	78,88 g	0%	423;347;386;436																																																																								
9	M5	Milestone 5 - Completamento Casa di Guardia	0 g	gio 28/08/25	gio 28/08/25	176,38 g	0%	525																																																																								
10	M6	Milestone 6 - Completamento Corpo Diga	0 g	lun 26/01/26	lun 26/01/26	49,38 g	0%	201																																																																								
11	M7	Milestone 7 - Completamento Adeguamento Opere di presa in DX e SX idraulica	0 g	mar 09/09/25	mar 09/09/25	167,38 g	0%	496																																																																								
12	M8	Milestone 8 - Completamento Opere Elettromeccaniche	0 g	mer 26/11/25	mer 26/11/25	97,38 g	0%	554;387;439;473																																																																								
13	M9	Milestone 9 - Completamento Sistemazione Idraulica Alveo di Valle	0 g	gio 15/01/26	gio 15/01/26	57,88 g	0%	552																																																																								
14	1	Installazione e ripiegamento logistica di cantiere	331,25 g	lun 28/08/23	lun 16/09/24	468,63 g	99%																																																																									
15	1.1	Installazione apprestamenti logistico-assistenziali /recinzioni, baracche, impianti provvisori)	249,75 g	lun 28/08/23	ven 31/05/24	0 g	100%																																																																									
16	1.1.1	Sistemazione accesso cantiere ed area installazione uffici	13,75 g	mar 12/09/23	mer 27/09/23	0 g	100%																																																																									
17	1.1.1.1	Messa in sicurezza della viabilità di accesso alla diga	2 g	lun 25/09/23	mer 27/09/23	0 g	100%	4FI+62 g																																																																								
18	1.1.1.2	Pulizia aree destinate alla logistica di cantiere (area installazione uffici)	2 g	mar 12/09/23	gio 14/09/23	0 g	100%	4FI+53 g																																																																								
19	1.1.2	Rilievi topografici di base	30 g	lun 28/08/23	mer 27/09/23	0 g	100%	2FI+38 g																																																																								
20	1.1.3	Realizzazione edificio uso ufficio/servizi principali	30 g	gio 19/10/23	sab 18/11/23	0 g	100%	2FI+90 g;18																																																																								
21	1.1.4	Realizzazione edifici uso officina, magazzino	20 g	sab 18/11/23	gio 07/12/23	0 g	100%	20																																																																								
22	1.1.5	Recinzioni area uffici	20 g	lun 06/11/23	mar 28/11/23	0 g	100%	20II+15 g																																																																								
23	1.1.6	Realizzazione impianti elettrici di cantiere	21 g	gio 09/05/24	ven 31/05/24	0 g	100%	21;22																																																																								
24	1.2	Esecuzione piazzali e piste di cantiere	160,13 g	mer 27/09/23	lun 25/03/24	0 g	100%																																																																									
25	1.2.1	Esecuzione piazzale di cantiere	45 g	mer 27/09/23	sab 11/11/23	0 g	100%	19																																																																								
26	1.2.2	Esecuzione piste lato monte diga	45 g	mar 17/10/23	ven 01/12/23	0 g	100%	25II+20 g																																																																								
27	1.2.3	Esecuzione piste lato valle diga	45 g	lun 06/11/23	gio 21/12/23	0 g	100%	26II+20 g																																																																								
28	1.2.4	Esecuzione pista di accesso in DX idraulica	35 g	gio 15/02/24	lun 25/03/24	0 g	100%	27FI+20 g																																																																								
29	1.3	Installazione laboratorio	101 g	lun 06/05/24	lun 09/09/24	0 g	100%																																																																									
30	1.3.1	Installazione laboratorio	101 g	lun 06/05/24	lun 09/09/24	0 g	100%																																																																									
31	1.3.1.2	Installazione laboratorio	92,75 g	lun 06/05/24	lun 09/09/24	0 g	100%	27FI+20 g																																																																								
32	1.5	- Installazioni di cantiere completate	0 g	lun 16/09/24	lun 16/09/24	468,63 g	0%	31;23																																																																								
33	1.4	Studio dei materiali da costruzione	241,25 g	mar 07/11/23	ven 02/08/24	0 g	100%																																																																									
34	1.4.1	Studio miscele di calcestruzzo	45 g	mar 07/11/23	ven 22/12/23	0 g	100%																																																																									
35	1.4.1.1	Studio miscele di calcestruzzo causa revisione progetto	90,5 g	mer 13/03/24	ven 21/06/24	0 g	100%																																																																									
36	1.4.2	Selezione, prove sui materiali ed approvazione	60 g	lun 20/11/23	mar 23/01/24	0 g	100%	3FI+60 g																																																																								
37	1.4.3	Corpo Diga - Indagini e prove sui materiali	124,88 g	mer 20/12/23	mar 30/04/24	0 g	100%	3FI+90 g																																																																								
38	1.4.4	Corpo Diga - Progetto di dettaglio lavori di completamento	19 g	lun 06/05/24	mar 28/05/24	0 g	100%	37FI+5 g																																																																								
39	1.4.5	Progetto Diga - Approvazione enti competenti	60 g	mar 28/05/24	ven 02/08/24	0 g	100%	38																																																																								
40	2	Sistemazioni stradali	670 g	mar 31/10/23	mer 31/12/25	72,38 g	35%																																																																									
41	2.1	SP 103 (pk.0+000 - 4+360)	670 g	mar 31/10/23	mer 31/12/25	72,38 g	54%																																																																									
42	2.1.1	Adeguamento fondazione stradale e scavo canalette	350 g	mar 31/10/23	mar 10/12/24	0 g	100%	19;2FI+90 g																																																																								
43	2.1.2	Base in misto granulare	430 g	gio 08/02/24	mer 25/06/25	0 g	100%	42II+90 g;36																																																																								
44	2.1.3	Manufatto M1 - pk.0+150 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	20 g	lun 16/06/25	mar 08/07/25	131,13 g	0%	44																																																																								
45	2.1.4	Manufatto M2 - pk.0+400 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	20 g	mar 08/07/25	mer 30/07/25	131,13 g	0%	45																																																																								
46	2.1.5	Manufatto M3 - pk.1+310 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	20 g	mer 30/07/25	gio 04/09/25	131,13 g	0%	46																																																																								
47	2.1.6	Manufatto M4 - pk.1+820 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	20 g	gio 04/09/25	ven 26/09/25	131,13 g	0%	51																																																																								
48	2.1.7	Manufatto M5 - pk.2+430 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	90 g	gio 19/09/24	lun 24/03/25	305,5 g	50%																																																																									
49	2.1.8	Manufatto M6 - pk.2+800 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	70 g	mar 04/06/24	mer 04/09/24	478,63 g	50%																																																																									
50	2.1.9	Manufatto M8 - pk.3+360 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	20 g	ven 26/09/25	lun 20/10/25	131,13 g	0%	51II+90 g;47																																																																								
51	2.1.10	Muro di contenimento - Tratto 1 SUBAPPALTO BIOEDIL - ANSA	158,5 g	mer 24/04/24	gio 31/10/24	0 g	50%																																																																									

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo durata		Solo inizio		Cardine esterno		Divisione critica	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo fine		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Critica		Avanzamento manuale	



Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo durata		Solo inizio		Cardine esterno		Divisione critica	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo fine		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Critica		Avanzamento manuale	

