

Direzione Tecnica  
*La Direttrice*  
*La Commissaria Straordinaria*

## ORDINANZA N. 2

Variante Val di Riga e PRG di Bressanone

### Programma generale attività

#### La Commissaria

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'art. 4 comma 1 come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

Visto l'art. 1 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021 notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 28 settembre 2021, con il quale è stato individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2019, n. 55, l'intervento "Variante Val di Riga e PRG di Bressanone";

Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale L'Ing. Paola Firmi, Dirigente di RFI S.p.A., è stata nominata Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto con decorrenza dal 5 agosto 2021;

Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A., ha emesso le Linee Guida "*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*" che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare in ambito RFI il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 della L. 55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Sociale: € 31.528.425,00/00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01385570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Vista la nota del 04/04/2022 con la quale il Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord-Est di RFI ha trasmesso alla Commissaria il Programma generale delle attività da porre in essere per l'intervento "Variante Val di Riga e PRG di Bressanone" per la relativa approvazione;

Considerato che nel suddetto Programma sono individuate le principali milestone relative alle attività di progettazione, alle attività negoziali e all'esecuzione lavori dell'intervento;

Considerato che la Commissaria deve, in base a quanto previsto all'art. 3 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021, comunicare alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili il cronoprogramma delle attività degli interventi finanziati;

#### **DISPONE**

è approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per gli interventi "Variante Val di Riga e PRG di Bressanone" indicate nei gantt allegati alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante.

Tale Programma costituirà la base per segnalare, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini ivi fissati per l'espletamento delle attività medesime.

\* \* \*

La presente Ordinanza è pubblicata sulle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

La Commissaria straordinaria  
Paola Firmi



5/4/2022

Attività	Inizio	Durata		Fine	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0371 - Variante di Riga</b>																									
Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di paesaggistica su PD	febbraio-22	160	5	luglio-22	■																				
Iter autorizzativo a cura del Commissario	aprile-22	110	4	luglio-22	■																				
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e DPU	aprile-22	30	1	maggio-22	■																				
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	luglio-22	15	1	agosto-22		■																			
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	luglio-22	90	3	ottobre-22		■																			
Verifica e Validazione	agosto-22	60	2	ottobre-22		■																			
Attività Negoziali	ottobre-22	180	6	aprile-23			■																		
Progettazione esecutiva, Verifica PE e completamento lavori I FASE (Bretella Val di Riga) (*)	marzo-23	864	29	agosto-25				■																	
Messa in Servizio I FASE (Bretella Val di Riga)	agosto-25	150	5	dicembre-25																		◆			
Completamento opere II FASE (Fermate)	agosto-25	300	10	maggio-26																				◆	
Messa in Servizio II FASE (Fermate)	maggio-26	150	5	ottobre-26																				◆	

(\*) La fase realizzativa qui riportata tiene conto delle ottimizzazioni che saranno richieste agli operatori economici nella fase di gara, espletata con l'OEVP. La consegna delle prestazioni è ipotizzata in via d'urgenza a valle dell'aggiudicazione definitiva non efficace.

Attività	Inizio	Durata		Fine	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0371 - PRG di Bressanone</b>																									
Verifica di Assoggettabilità a VIA	gennaio-22	83	3	aprile-22	■																				
Iter autorizzativo a cura del Commissario**	aprile-22	110	4	agosto-22	■																				
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e DPU	aprile-22	30	1	maggio-22	■																				
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	agosto-22	15	1	settembre-22		■																			
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	agosto-22	90	3	novembre-22		■																			
Verifica e Validazione	ottobre-22	30	1	novembre-22		■																			
Attività Negoziali	novembre-22	180	6	maggio-23			■																		
Progettazione esecutiva, Verifica PE e Realizzazione FASE 1 e 2 (*)	maggio-23	1310	44	giugno-26				■																	
Messa in servizio FASE 1 e 2	giugno-26	180	6	dicembre-26																			◆		
Completamento opere FASE 3	dicembre-26	325	11	novembre-27																				◆	
Messa in servizio FASE 3	novembre-27	180	6	maggio-28																				◆	

(\*) Fase intermedia collegata agli obiettivi PNRR

\*\* nell'ipotesi in cui sia confermata la non assoggettabilità alla VIA