

Direttore Investimenti
Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 2

Potenziamento collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica

Programma generale delle attività

Il Commissario

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'art. 4 comma 1 come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

Visto l'art. 1 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 28 settembre 2021, con il quale è stato individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2019, n. 55, l'intervento "Potenziamento collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica";

Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale l'ing. Roberto Pagone, Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto con decorrenza dal 5 agosto 2021;

Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A., ha emesso le Linee Guida "L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale" che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare in ambito RFI il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 della L. 55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Vista la nota del 20 aprile 2021, con la quale la Responsabile della Gestione Investimenti di RFI ha trasmesso al Commissario il Programma generale delle attività da porre in essere per l'intervento "Potenziamento collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica" per la relativa approvazione;

Considerato che nel suddetto Programma sono individuate le principali milestone relative alle attività di progettazione, alle attività negoziali e all'esecuzione lavori dell'intervento;

Considerato che il Commissario deve, in base a quanto previsto all'art. 3 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021, comunicare alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili il cronoprogramma delle attività degli interventi finanziati;

DISPONE

è approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per l'intervento "Potenziamento collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica" indicato nel gantt allegato alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante.

Tale Programma costituirà la base per segnalare, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini ivi fissati per l'espletamento delle attività medesime.

La presente Ordinanza è pubblicata sulle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili "Osserva Cantieri" e FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

Il Commissario straordinario

Roberto Pagone

Potenziamento collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Ionica																					
Attività	Inizio	Durata giorni/	Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Redazione PPTF	giugno-21	154	novembre-21																		
Verifica preventiva interesse archeologico (in corso indagini) Dorsale Ionica: Sibari - Catanzaro Lido - SSE + Potenziamento e Elettrificazione tratta Lamezia T. - Catanzaro Lido	giugno-20	365	maggio-22																		
Parere CSLPP *	novembre-21	218	giugno-22																		
Valutazione di Impatto Ambientale al MITE (comprensiva di paesaggistica) Elettrificazione tratta Lamezia T. - Catanzaro L. Potenziamento e Velocizzazione Lamezia T. - Settignano	gennaio-22	190	agosto-22																		
Verifica preliminare (art. 6, c. 9 D.Lgs. 152/2006) Dorsale Ionica: Sibari - Catanzaro Lido	luglio-22	30	agosto-22																		
Redazione Progetto Definitivo	dicembre-21	240	agosto-22																		
Iter autorizzativo con Commissario **	agosto-22	60	ottobre-22																		
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità	agosto-22	30	settembre-22																		
Ordinanza del Commissario per approvazione PD	ottobre-22	15	ottobre-22																		
Adeguamento PD a prescrizioni (iter e OD) e documenti di gara	ottobre-22	90	gennaio-23																		
Verifica e Validazione	novembre-22	60	gennaio-23																		
Attività Negoziali	gennaio-23	180	luglio-23																		
Progettazione esecutiva, Verifica PE e completamento lavori per avvio fase di autorizzazione (per fasi)	luglio-23	1090	giugno-26																		
Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS) ***	giugno-26	180	dicembre-26																		

* in data 03/03/2022 il CSLPP ha chiesto chiarimenti che saranno rassegnati entro il 30 aprile 2022

** nell'ipotesi che la verifica preliminare sulla dorsale Ionica abbia esito positivo

*** La data di AMIS si riferisce all'ultima fase funzionale

12