	FASI ATTUATIVE	DURATA PREVISTA (in gg naturali e consecutivi)	ULTIMAZIONE PREVISTA
		CRONO NOV. 2024 (REV. GEN 2025)	CRONO NOV. 2024 (REV. GEN 2025)
1	**Installazione e ripiegamento logistica di cantiere**	331	16-set-24
2	**Sistemazioni stradali**	791	31-dic-25
8	**Completamento corpo diga (compreso diaframma)**		
	Rilevati sperimentali e relative prove. Determinazione della profondità di scotico del corpo diga. Relazione conclusiva dell'Appaltatore.	210	28-feb-25
	Rapporto della DL sullo stato di consistenza del corpo diga. Rapporto finale della DL sui rilevati sperimentali. Invio al RUP e successiva trasmissione alla DGD.	21	21-mar-25
	Esame della DGD, approvazione ed autorizzazione ad intrervenire sul corpo diga.	18	08-apr-25
	eventuale sbancamento preliminare del corpo diga (mediamente da quota 191 a quota 190)		
	8.2.3 - COMPLETAMENTO corpo diga sino a 196.00	140	26-ago-25
	3.2.1 - DIAFRAMMA CORPO DIGA	48	11-giu-25
	8.3 - scogliera	20	17-set-25
	8.4 - strada di servizio	133	26-gen-26
3	**Interventi per la messa in sicurezza del versante in sponda destra**		
	3.1 - opere in c.a per ad. sismico muro di risvolto	90	29-apr-24
	3.2.2.1 - Riempimento con materiale LS2 sino a quota 193 (con attesa sviluppo cedimenti)	224	14-apr-25
	3.2.1 - DIAFRAMMA IN SPONDA DESTRA	276	16-ott-25
	3.3 - Sistemazione versante sponda destra	512	07-ott-25
	3.4 - regimentazione idraulica contrada Scoparso	357	08-dic-25
	3.5 - lavori stradali piazzale scarico di superficie	90	27-gen-26
	3.4.4 -rimboschimento versante	180	15-gen-26
4	**Gallerie di accesso al cunicolo longitudinale esistente**		
	4.2 - pozzo e galleria in sinistra	550	23-ott-25
	4.1 -pozzo e galleria in destra	470	29-ott-25
	1.21.5 e 13.7 - impiantistica	70	13-feb-26
5	**Interventi di adeguamento sismico manufatti accessori (con risanamento cls)**		
	5.1.5 - stazione di sollevamento	548	03-lug-25
	5.3 - scarico di superficie	453	16-dic-25
	5.5 - Torre pozzo paratoie	175	25-lug-25
	5.2 - torrino di disconnessione	115	16-mag-25
	6.2.2 - micropali per tratto canale di scarico con fond. superficiale	325	13-ott-25
	5.4 - vasca di carico Pizzo Tre Punte	85	22-mag-25
6	**Ripristino passerelle di servizio**		
	6.1 - pozzo paratoie	185	04-set-25
	6.2.1 - canale fugatore	158	05-set-25
7	**Risanamento calcestruzzi**		
	9.3.2 - galleria scarico di fondo, canale di scarico	130	16-apr-25
	17.4 - pozzo paratoie	30	02-mag-25
	1.21.6.1 - cunicolo e pozzo drenaggi	64	01-ott-25
	14.3.3 - vasca di dissipazione e completamento muro perimetrale	266	15-gen-26
	17.7 - manufatti di ispezione rete irrigua Ogliastro (compreso valvolame)	68	25-lug-25
9	**Adeguamento opere di presa in destra e sinistra idraulica**		
	9.1 - in destra	92	09-set-25
	9.2 - in sinistra	310	15-dic-24
10	**Casa di guardia**		
	10.1.2 - demolizione	21	23-gen-24
	10.2 - fondazioni ed elevazione	210	02-apr-24
	10.3.1 - finiture	90	11-lug-24
	10.3.2 - impianti idrico-sanitari	60	28-ago-25
	13.6 - impianti elettrici e speciali	150	08-dic-25
	13.6 - installazione sistema di monitoraggio	30	19-feb-26
11.4	**Sistema di monitoraggio invaso**	255	01-gen-26
12	**Opere elettromeccaniche**		
	12.1 - Impianto di sollevamento	611	06-gen-26
	12.2 - Torrino disconnessione rete irrIgua Ogliastro	45	07-lug-25
	12.4 - Vasca Pizzo Tre Punte	113	05-nov-25
	16.1 -Torrino Ramacca	30	26-nov-25
	17.3/5.5/12.5 - Pozzo paratoie	210	03-set-25
13	**Impianti elettrici e speciali**		
	13.5 - Torri faro	100	09-giu-25
	13.5 - Corpo diga (illuminazione e videosorveglianza)	35	12-feb-26
	5.1.6_ cabina di ricevimento e G.E. (250 KVA)	165	19-nov-25
	5.1.7 - cabina BT-MT e G.E. (930 KVA)	38	12-set-25
	13.4 - Pozzo paratoie	100	12-dic-25
	13.8 - Pozzo aggottamento	45	09-lug-25
	10.3 - illuminazione viali e piazzali	84	18-dic-25
14	**Sistemazione idraulica alveo di valle e vasca di dissipazione**	**387**	11-feb-26