SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI ENNA

PROGETTO PER LA CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE MEDIATICA DELLA "STATIO ROMANA" DI CASALGISMONDO IN TERRITORIO DI AIDONE – ENNA

Lavori di completamento della diga di Pietrarossa – CUP G95E18000180001 – Perizia stralcio – Lavori area archeologica

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (agg. 14/03/2025)

		DURATA DEI LAVORI FINO AL 15/05/2025																								COMPLETAMENTO INTERVENTO			
n°	FASE LAVORATIVA	0	1 (28/06/23)	2	3	4	5	6	7 (DIC 2023)	8 (GEN 2024)	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (DIC 2024)	21 (GEN 2025)	22	23	24	25 (15/5/25)	26	27	28	29 (30/9/25)
1	POLIZZE PROG., VER. PROG., BANDO																													
	ESEGUITO																													
2	APERTURA STRADELLA																													
	ESEGUITO																													
5	DECESPUGLIAMENTO TERRENO																													
	ESEGUITO																													
6	DECESPUGLIAMENTO TERRENO																													
	ESEGUITO																													
7	SCAVO ARCHEOLOGICO – OP. SPEC.																													
	ESEGUITO																													
8	SCAVO ARCHEOLOGICO – OP. QUA.																													
	ESEGUITO																													
9	SCAVO ARCHEOLOGICO – OP. COM.																													
	ESEGUITO																													
11	SCAVO ARCHEOLOGICO – IMP 1° CAT																													
	ESEGUITO																													
12	SCAVO ARCHEOLOGICO – IMP 2° CAT																													
	ESEGUITO																													
13	NOLO AUTOCARRO																													
	ESEGUITO																													
14	FORN. CASSETTE																													
	ESEGUITO																													
15	FORN. PICCHETTI																													
	ESEGUITO																													
16	NOLO FUORISTRADA																													
	ESEGUITO																													
17	RESTAURO, CONS, MESSA IN SICUR.																													
	ESEGUITO																													
18	F.C. GEOTESSILE																													
	ESEGUITO																													
19	F.C. SACCHI IN POLIETILENE																													
	ESEGUITO																													
20	FORNITURA SABBIA																													
	ESEGUITO																													
21	NOLO DI TERNA GOMMATA																													
	ESEGUITO																													
22	RINTERRO																													
	ESEGUITO																													
23	GABBIONI METALLICI																													
	ESEGUITO																													
24	RIVESTIMENTI METALLICI FLESSIBILI																													
	ESEGUITO																													
26	COMPENSO ADDIZIONALE PIETRAME																													
27	F.C. PANNELLO DIDATTICO																													
28	F.C. BACHECA																													
30	RIPRESE FOTOGRAFICHE																													
31	LAVORI DI NON FACILE VALUTAZ.																													
32	RECINZIONE DI CANTIERE																													
33	CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA																													
34	RECINZIONE PERIMETRALE																													
35	NASTRO SEGNALETICO																													
36	CONI SEGNALETICI																													
37	SEGNALETICA DI SICUREZZA																													
38	LOCALE SPOGLIATOIO																													
39	LOCALE SPOGLIATOIO																													
40	LOCALE MENSA																													
41	LOCALE MENSA																													
42	LOCALE SERVIZI DI CANTIERE																													
43	LOCALE SERVIZI DI CANTIERE																													
44	BOX IN LAMIERA																													
45	BOX IN LAMIERA																													
46	LOCALE IGIENICO																													
47	LOCALE IGIENICO																													
48	BAGNO CHIMICO																													
49	SERBATOIO IDRICO																													
50	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA																													
51	TUBAZIONE IN ACCIAIO																													
52	DISPERSORE PER MESSA A TERRA																													
53	CORDA DI RAME																													
54	DISPOSITIVO PRONTO INTERVENTO																													
55	DISPOSITIVO ELETTRONICO ULTRASU																													
56	ESTINTORE																													
57	REPELLENTE PER SERPENTI																													
58	TETTOIA A PROTEZIONE ZONE DI																													
59	TETTOIA OMBREGGIANTE																													
60	MASCHERA FACCIALE																													
61	SEMIMASCHERA FILTRANTE																													
62	GUANTO MEDICALE																													
63	OCCHIALI A MASCHERINA																													
64	TUTA MONOUSO																													
65	SOLUZIONE IDROALCOLICA																													
66	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE																													
67	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE																													
68	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE																													
69	TERMOMETRO DIGITALE																													
70	CONTROLLO TEMPERATURA																													
71	NOLEGGIO WC CHIMICO																													
72	BOX ISOLAMENTO																													
73	BOX ISOLAMENTO																													
74	FORMAZINFORMAZ.LAVORATORI																													
75	CONSULENZE																													
76	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE																													
77	RILIEVI ED ELAB. GRAFICHE																													
78	PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE																													
	TOTALE																													

LAVORI DI CANTIERE PREVISTI FINO AL 15/05/2025 – DURATA COMPLESSIVA FINO AL 30/09/2025

IL PROGETTISTA
arch. Angelo Varisano